



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA

N. 124 /2016 DEL 18.03.2016

25/3/16 *[Signature]*

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Livadia Alfio.

Importo: €. 22.893,58

Settore acquedotto

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che si è reso necessario indispensabile ed urgente dover fare eseguire lavori di scavo per la riparazione e messa in sicurezza delle condutture di acqua potabile cittadine, onde evitare eventuale mancanza di erogazioni alla cittadinanza taorminese;

che tali lavori sono stati eseguite dalla ditta Livadia Alfio, ditta di fiducia di ASM, che ad esecuzione dei lavori ha presentato le fatture relative ai lavori effettuati per il settore acquedotto per come di seguito riportato:

n. 01 del 05.02.2016	€. 2.376,09
n. 02 del 05.02.2016	€. 1.180,38
n. 03 del 05.02.2016	€. 2.052,06
n. 04 del 05.02.2016	€. 1.792,37
n. 05 del 08.02.2016	€. 1.879,25
n. 06 del 08.02.2016	€. 2.335,16
n. 07 del 08.02.2016	€. 2.319,67
n. 08 del 08.02.2016	€. 2.265,07
n. 09 del 11.02.2016	€. 1533,11
n. 10 del 11.02.2016	€. 2.411,50
n. 11 del 11.02.2016	€. 2.428,81
n. 12 del 11.02.2016	€. 320,11



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

che le fatture si riferiscono a servizi di escavazione, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, effettuati durante l'anno 2015, come si evince dai fogli di lavori allegati, necessari per eseguire le riparazioni delle condutture idriche cittadine e garantire in tal modo il normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile sul territorio comunale, per un importo totale di € 22.893,58;

che tali importi sono stati giudicati congrui dal responsabile del settore acquedotto;

che è indispensabile e urgente provvedere al saldo delle fatture di che trattasi;

visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, le fatture in premessa meglio specificate per la somma complessiva di € 22.893,58 compreso I.V.A. alla ditta Livadia Alfio, per i lavori effettuati per il settore acquedotto durante l'anno 2015.
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile del procedimento

Biagio Andò



Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo

90
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 11-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 12/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 3X41,32=	E. 123,96
manodopera ore 7X15,49=	E. 108,43
materiale vario impiegato	E. 30,00

	E. 262,39
IVA 22%	E. 57,72

Totale	E. 320,11
--------	-----------

Alfio Livadia

Lavori eseguiti e consegnati. Alfio
98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0121 - Partita IVA 02590260838

12/2

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione in Via Conizzoli sul
marciapiede eseguite e mano
Operario ore 4 x 15,49 = E. 61,96
compreso ripristino
-
- E.

Totale E. 61,96
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 11/12/2015
Dub

La Ditta
Giulia d'Alto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Von Gloeden di fronte
case avv. Mirabelli (fatti n. 2 saggi)

Escavatore ore $3 \times 41,32 =$	E.	123,96
Operaio ore $3 \times 15,49 =$	E.	46,47
ripristino	E.	30,00
	E.	

Totale E. 200,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 17/12/2015

Andò

La Ditta
Giavatta Ugo

89
23-02-16

ALFIO

Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 11-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 11/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 19X41,32=	E. 785,08
manodopera ore 35X15,49=	E. 542,15
materiale vario impiegato	E. 663,60

	E. 1.990,83
IVA 22%	E. 437,98

Totale	E. 2.428,81
--------	-------------

Giuseppe Alfio

Lavori eseguiti e consegnati - Alfio

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0155 - Partita IVA 02590260838

176

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrade Marfalele di fronte Villa Arcobaleno civico n° 2/A

<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,66</u>
<u>Operaio ore 2 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>30,98</u>
<u>asfalto sechetti n° x 12,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>24,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 137,64
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 05/11/2015

[Signature]

La Ditta
Ginacia Utio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Piazza Reggio, eseguite
a mano

Operario ore $5 \times 15,49 =$	E.	77,45
ripristino materiale	E.	40,00
	E.	

Totale E. 117,45
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 11/11/2015

Andò

La Ditta
Giulia Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione nel piazzale della Funicolo
o mozzato eseguito a mano
Operaio ore 5 x 15,9 = E. 77,45
ripristino con mattonelle autobloccanti
e ricostruzione chiusino E. 50,00
E.

Totale E. 127,45
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12/11/2015
Andò

La Ditta
Giulia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Leonardo De Vinci al
civico n° 52 / n° 2 interventi

Escavatore ore 6 x 41,32 =	E.	247,92
Operario ore 6 x 15,49 =	E.	92,94
		<hr/>
		E.

Totale E. 340,86
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 14/11/2015

Andò

La Ditta
Giannina et al.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di in Via Leonardo De Vinci sostituzione di
un 40 circa di condotte dal civico n° 26 al n° 34
- | | | |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <u>Escavatore ore 7 x 41,32 =</u> | <u>E.</u> | <u>289,24</u> |
| <u>Taglio cemento per tutte le tracce</u> | | <u>108,43</u> |
| <u>Operario ore 7 x 15,49 =</u> | <u>E.</u> | |
| | <u>E.</u> | |

Totale E. 397,67
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 16/11/2015

Andò

La Ditta
Giuseppina d'Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ripristino in Via Leonardo da Vinci

<u>materiale e rifinito</u>	E.	60,00
<u>asfalto sechetti n°5 x 12,00 =</u>	E.	60,00
<u>cemento e sabbia per coprire tracce</u>	E.	30,00
<u>forniture chiusura</u>	E.	25,00
ripristino con asfalto e caldo Kg 1800 x 0,72 =	E.	129,60
manodopera ore 6 x 15,49 =	E.	92,94

Totale E. 397,54
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 17/11/2015

Andò

La Ditta

Giuliana Ulfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione davanti l'ingresso dell'Olimpus
Escavatore ore 1x1,32 = E. 41,32
Operaio ore 1x15,49 = E. 15,49
ricarica della strada con misto
mc 9 x 20,00 E. 180,00
E.

Totale E. 236,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 23/11/2015

Andò

La Ditta
Giocchia Vito

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in contrade Marfaele
dieci metri prima di Valle Arcobaleno
Escavatore ore 1x41,32 = E. 41,32
Operai ore 1x15,49 = E. 15,49

E.

Totale E. 56,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 24/11/2015

Andò

La Ditta
Ginacia Altio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di sportamento dello scarico della grata nel cortile dei pozzi a Santa Filomena
- | | |
|-----------------------------------------------------|-------|
| taglio cemento Escavatore ore $2 \times 41,32 =$ E. | 82,64 |
| Operario ore $2 \times 15,49 =$ E. | 30,98 |
| tubo $\varnothing 100$ ml. 3.50 E. | 15,00 |
| getto cemento comprese manodopera E. | 50,00 |

Totale E. 178,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 25/11/2015

Andò

La Ditta
Giannina Uffo

88
23-02-16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 11-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 10/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 31X41,32=	E. 1.280,92
manodopera ore 28X15,49=	E. 433,72
materiale vario impiegato	E. 262,00

	E. 1.976,64
IVA 22%	E. 434,86

Totale	E. 2.411,50
--------	-------------

Alfio Livadia

debiti erogat. e consegnat. - Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

17/2

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ricerca perdite in Via Leonardo da Vinci
esattamente all'altezza di Villa Ducale

<u>Escavatore ore 1 x 1,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>165,28</u>
<u>Operaio ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>trasporto materiale e rifiuto</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 257,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 03/10/2015

Andò

La Ditta

Giuseppe Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di davanti Villa Ducale

Escavatore ore 3 x 41,32 =	E.	123,96
Operaio ore 3 x 15,49 =	E.	46,47
		<hr/>
E.		

Totale E. 170,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 05/10/2015

Andò Biagio

La Ditta
Giuliana Allò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di continuazione dal giorno precedente davanti
Villa Ducale

Escavatore ore 4 x 41,32 =	E.	165,28
Operario ore 4 x 15,49 =	E.	61,96
		<hr/>
		E.

Totale E. 227,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 06/10/2015

Andò

La Ditta
Giuseppina Allio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Cannizzoli

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$ E. 41,32

Operai ore $1 \times 15,49 =$ E. 15,49

o stesso giorno in Via Francaville riparazione

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$ E. 41,32

Operai ore $1 \times 15,49 =$ E. 15,49

o stesso giorno: di fronte Villa Ducale

Escavatore ore $2 \times 41,32 =$ E. 82,64

portato materiale in discarica
ricolmato scavo con sabbia E. 50,00

Totale E.

I.V.A. esclusa

sabbie mc 1

E. 20,00

Totale E. 286,26

Con riserva della relativa fattura

Taormina li

7/10/2015

Andò

La Ditta

Giovanna d'Alto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Francavilla

<u>Escavatore ore $3 \times 41,32 =$</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operai ore $3 \times 15,49 =$</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>ripristino asfalto secchetti n° $3 \times 12,00 =$</u>	<u>E.</u>	<u>36,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 206,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 08/10/2015

Andò

La Ditta
Giulia Alko

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Piazza Borsellino

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$	E.	41,32
Operaio ore $3 \times 15,49 =$	E.	46,47
materiale per ripristino	E.	30,00
		<hr/>
		E.

Totale E. 117,79
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12/10/2013

Andò

La Ditta
Giovanna Alko

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ricerca perdite di fronte Ville Ducale

Escavatore ore $\frac{1}{2} \times 41,32 =$	E.	165,28
Operaio ore $\frac{1}{2} \times 15,49 =$	E.	61,96
		<hr/>
		<hr/>
		E.

Totale E. 227,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 14/10/2015

Andò

La Ditta
Giulia et al.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ricolmato scavo di fronte Villa Ducale
dopo la forte pioggia

<u>misto mc 1 x 40,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>40,00</u>
<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>materiale e discarica</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 152,64
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 17/10/2015

Andò

La Ditta
Giannina Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in contrada Peli-Besse

Escavatore ore $2 \times 41,32 =$ E. 82,64

Operai ore $2 \times 15,49 =$ E. 30,98

lo stesso giorno riparazione e Villagomie
vicino palazzine ferroviari

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$ E. 41,32

ripristino E. 10,00

Totale E. 164,94
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 19/10/2015

Andò

La Ditta
Gracia et C

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Vecchio Crocifisso

<u>Escavatore ore 1x41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>Operaio ore 1x15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>15,49</u>
<u>ripristino asfalto secchetti n° 3x12,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>36,00</u>
		<u>E.</u>

Totale E. 92,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 26/10/2015

Andò

La Ditta
Giorgia Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Leonardo Da Vinci
al civico n° 52

Escavatore ore $2 \times 41,32 =$	E.	82,64
Operario ore $2 \times 15,49 =$	E.	30,98
		<hr/>
		E.

Totale E. 113,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 29/10/2015
Andò

La Ditta
Givacia d'Elfo

87
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 11-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 9/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 17X41,32=	E. 702,44
manodopera ore 29X15,49=	E. -449,21
materiale vario impiegato	E. 105,00

	E. 1.256,65
IVA 22%	E. 276,46

Totale	E. 1.533,11
--------	-------------

Alfio Livadia

Lavori eseguiti e consegnati. Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

176

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di spostamento di condotte in contrada Branco
e cause delle frane

Escavatore ore $4 \times 41,32 =$	E.	41,32
Operaio ore $1 \times 15,49 =$	E.	15,49

omergio in Contrada Piano Porto per cercare
perdite nella montagna

Escavatore ore $3 \times 41,32 =$	E.	123,96
Operaio ore $3 \times 15,49 =$	E.	46,47

Totale E.	227,24
I.V.A. esclusa	/

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 10/09/2015

Andò

La Ditta
Giuseppe Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Francavilla, di fronte
la Chiesa di S. Venere

Escavatore ore 1 x 41,32 = E. 41,32

Operaio ore 1 x 15,49 = E. 15,49

oltre perdite sempre in Via Francavilla.

Escavatore ore 2 x 41,32 = E. 82,64

Operaio ore 4 x 15,49 = E. 61,96

Totale E. 201,41
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 11/09/2015

Andò

La Ditta
Giuliana Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Garipoli

<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>Operaio ore 3 x 15,47 =</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>ripristino con asfalto a caldo</u>		
<u>compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>60,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 189,11
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12/09/2015

Andò

La Ditta

Giudica etto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione dentro il cimitero di Treppitello

<u>Escavatore ore 1 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>ripristino delle mattonelle</u>		
<u>Operaio ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>cemento e mattonelle</u>	<u>E.</u>	<u>6,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 109,28
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 15/09/2015

Andò

La Ditta

Giuseppe Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrade Peli

<u>Escavatore ore 4 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>165,28</u>
<u>per interrare lo scavo</u>		
<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>Operai ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 309,88
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 19/09/2015

Andò

La Ditta
Givachia M. P. P.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di allaccio acqua nella Villa S. Ponerazio in
Via Pirandello

<u>Escavatore ore 1 x 61,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,32</u>
<u>Operaio ore 2 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>30,98</u>
<u>ripristino asfalto scicchetti n° 2 x 12,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>24,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 96,30
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 23/09/2015

Andò

La Ditta
Giovanna Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione a Marzello sostituzione delle colonne
che porta ai contatori e collocazione di mattonelle
eseguito a mano

<u>Operaio ore 7 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>108,43</u>
<u>cemento e colle</u>	<u>E.</u>	<u>15,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 123,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 24/09/2015

Andò

La Ditta
Giavachia Alfio

86
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 08-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 8/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 15X41,32=	E. 619,80
manodopera ore 18X15,49=	E. -278,82
materiale vario impiegato	E. 958,00

	E. 1.856,62
IVA 22%	E. 408,45

Totale E. 2.265,07

Giuliana Alfio

lavori eseguiti e consegnati. Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

176

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di intervento sulle condotte di fronte Hotel
Ville Carlotta via Pirandello

Escavatore ore $3 \times 41,32 =$ E. 123,96

Operario ore $3 \times 15,49 =$ E. 46,47

con trasporto e rifinito

realizzazione di camera di manovra E.

160 x 160 x H 130

soffitto con botole

E. 100,00

camera di manovra costo

Totale E. 700,00

I.V.A. esclusa

Totale E. 970,43
IVA esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 06/08/2015

Andò

La Ditta

Giacchia

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in via Tom Gleeden

<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>Operario ore 2 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>30,98</u>
<u>riparazione asfalto sechetti n° 2 x 12,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>24,00</u>

l'Escavatore è rimasto a disposizione
fino alle ore 12.00

Totale E. 137,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12/08/2015

Andò

La Ditta
Annochia d'Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione in concolotto. 2° lotto Contrada Mastrome
esattamente in Contrada Rosello
- | | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Escavatore ore $3 \times 41,32 =$ | E. | 123,96 |
| Operaio ore $3 \times 15,49 =$ | E. | 46,47 |
| | | <hr/> |
| | | E. |

Totale E. 170,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 17/08/2015

Andò

La Ditta
Giulia Alfò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Piazza Borsellino

<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>Operario ore 3 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>ripristino con cemento</u>		
<u>compreso manodopera</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 159,11
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 18/08/2015

Andò

La Ditta
Giulia Uffo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via. Leonardo Da Vinci

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	E.	<u>123,96</u>
<u>Operario ore 3 x 15,49 =</u>	E.	<u>46,47</u>
<u>ripristino asfalto scelitta n° 2 x 12,00 =</u>	E.	<u>24,00</u>
<u>trasporto e rifiuto</u>	E.	<u>20,00</u>
	E.	

Totale E. 214,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 20/08/2015

Andò

La Ditta

Giudicia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrada Bruoleri

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$	E.	41,32
Operaio ore $2 \times 15,49 =$	E.	30,98
materiale e rifinito	E.	10,00
ripristino	E.	20,00

lo stesso giorno riparaz. in via Camillo

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$	E.	41,32
Operaio ore $2 \times 15,49 =$	E.	30,98
materiale e rifinito	E.	10,00
ripristino	E.	20,00

Totale E. 204,60
I.V.A. esclusa

Totale E. 204,60
IVA esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 22/08/2015

Andò

La Ditta
Girocchia & C.

85
23.02.16

AL

Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 08-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 7/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 26X41,32=	E. 1.074,32
manodopera ore 45X15,49=	E. -697,05
materiale vario impiegato	E. 130,00

	E. 1.901,37
IVA 22%	E. 418,30

Totale	E. 2.319,67
--------	-------------

Alfio Livadia

Lavori eseguiti e consegnati Aut

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

176

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione sulle condotte Ø200 prima della
galleria in contrada Decimo
- | | | |
|----------------------------|----|--------|
| Escavatore ore 4 x 41,32 = | E. | 165,28 |
| Operai ore 4 x 15,49 = | E. | 61,96 |
| | | <hr/> |
| | | E. |

Totale E. 227,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 01/07/2015

La Ditta
Giuseppe Vito

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione sulle tubazioni che passano sopra
il Vecchio "Papero" eseguite a mano nella corte
Operaio ore 2 x 15,49 E. 30,98

E.

Totale E. 30,98
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 02/07/2015

La Ditta

Giacchia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione sulla condotta Ø 200 in polietilene
in contrade Decime di fronte percheggio Frisone
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| <u>Escavatore ore 4 x 41,32 =</u> | <u>E.</u> | <u>165,28</u> |
| <u>Operario ore 4 x 15,49 =</u> | <u>E.</u> | <u>61,96</u> |
| | | <u>E.</u> |

si è continuato il giorno seguente

Totale E. 227,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 06/07/2015

La Ditta
Giulia Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di continuazione del giorno precedente sempre
sulla condotta di 200
- | | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Escavatore ore $5 \times 41,32 =$ | E. | 206,60 |
| Operai ore $5 \times 15,49 =$ | E. | 77,45 |
| | | <hr/> |
| | | E. |

Totale E. 284,05
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 07/07/2015

La Ditta
Giuseppe Altio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in contrasse Tirone su
condotte Ø 60 in polietilene

Escavatore ore $2 \times 41,32 =$	E.	82,64
Operario ore $2 \times 15,49 =$	E.	30,98
		<hr/>
		E.

Totale E. 113,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 14/07/2015

La Ditta
Giacchia Alfò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di intervento sulle condotte Ø 200 tra la galleria
e l'interno

Escavatore ore $4 \times 41,32 =$ E. 165,28

Operaio ore $4 \times 15,49 =$ E. 61,96

E.

Totale E. 227,24

I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 16/07/2015

La Ditta

Giuseppina Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione perdite in Via Timoleone
eseguita a mano
due operai ore $7 \times 2 = 14 \times 15,49$ E. 216,86

E.

Totale E. 216,86
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 20/07/2015

La Ditta

Giulia Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione perdite in contrasse Marfaele

<u>Escavatore ore $5 \times 11,32 =$</u>	<u>E.</u>	<u>206,60</u>
<u>Operai ore $5 \times 15,49 =$</u>	<u>E.</u>	<u>77,45</u>
<u>ripristino: asfalto e caldo compreso trasf. E.</u>		<u>60,00</u>

o stesso giorno riparazione Zampillo
di fronte le scuole eseguite a mano
ore $2 \times 15,49 =$
compreso ripristino

E.

E. 30,98

Totale E. 375,03
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 21/07/2015

La Ditta

Giacchia Altio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione chiusino in contrada Zeppulla
Esecutore ore 1 x 41,32 = E. 41,32
ripristino e montaggio del chiusino E. 40,00

E.

Totale E. 81,32
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 23/07/2015

La Ditta
Giudicia Ugo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione a Villegomina fin sopra al
Hotel Corallo

<u>Escavatore ore 1x41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>ripristino con cemento</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
		<u>E.</u>

Totale E. 71,32
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 25/07/2015

La Ditta
Giudice etto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione in Via Cusani nel vicolo
eseguito a mano
Operario ore 3 x 15,49 = E. 46,47
compreso ripristino
E.

Totale E. 46,47
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 28/07/2015

La Ditta

Giuseppe Alfio

84
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 08-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 6/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 24,30X41,32=	E. 1.012,34
manodopera ore 27,30X15,49=	E. 425,97
materiale vario impiegato	E. 475,76

	E. 1.914,07
IVA 22%	E. 421,09

Totale	E. 2.335,16
--------	-------------

Alfio Livadia

Lavori eseguiti e consegnati. Alfio

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

17G

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di *ricerca perdite in contrade Branco su condotte Ø 200*

<i>Escavatore ore 5 x 41,32 =</i>	<i>E.</i>	<i>206,60</i>
<i>Operai ore 6 x 15,49 =</i>	<i>E.</i>	<i>92,94</i>
	<i>E.</i>	

Totale E. *299,54*
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li *01/06/2015*

Il giorno 02/06/2015 non è stato messo

La Ditta
Giulia Vito

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Francaville di fronte chiesa
S. Venere

Escavatore minuti $30 \times 41,32 =$ E. 20,66

Operaio minuti $30 \times 15,49 =$ E. 7,74

ripristino con n° 2 sacchetti
di asfalto $2 \times 12,00 =$ E. 24,00

Totale E. 52,40

I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 06/06/2015

La Ditta
Giuseppe Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Garipoli

<u>Escavatore ore $3 \times 41,32 =$</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operario ore $3 \times 15,49 =$</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>trasporto e rifinito</u>	<u>E.</u>	<u>20,00</u>
<u>ripristino con asfalto e caldo</u> <u>compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>90,00</u>

Totale E. 280,43

I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 08/06/2015

La Ditta

Finadia Altio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Garibaldi

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operaio ore 3 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>ripulimento con asfalto e caldo</u>		
<u>compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>50,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 220,43

I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 10/06/2015

La Ditta

Chianca etto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di sostituzione di ml. 14 di condotte in
Via Garibaldi

Escavatore ore $3 \times 41,32 =$	E.	123,96
Operaio ore $5 \times 15,49 =$	E.	77,45
trasporto e rifinito in discarica		
ripristino con asfalto e caldo	E.	30,00
compreso trasporto	E.	90,00
Totale E.		<u>321,41</u>
I.V.A. esclusa		

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 13/06/2015

La Ditta
Giavachà etto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di stacco di saracinesca in contrada Branco
Escavatore ore 3 x 41,32 = E. 123,96
Operaio ore 3 x 15,49 = E. 46,47
si è rimasti a disposizione
fino alle ore 16.00
E.

Totale E. 170,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 16/06/2015

La Ditta

Giuseppe Andò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di in contratto Branco

<u>Escavatore ore $3 \times 41,32 =$</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operai ore $3 \times 15,49 =$</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
		<u>E.</u>

Totale E. 170,43.
I.V.A. esclusa

ipristino di n° 5 saggi fatti sull'asfalto
Kg $1800 \times 0,82 =$

E. 147,76

Con riserva della relativa fattura

Totale E. 318,19
IVA esclusa

Taormina li 17/06/2015

La Ditta

Girachia Uffo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Francaville

<u>Escavatore ore 1 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>Operai ore 1 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>15,49</u>
<u>ripristino con sacchetti di asfalto</u>		
<u>n° 2 x 12,00 =</u>	<u>E.</u>	<u>24,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 80,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 25/06/2015

La Ditta
Chinacchi Alfio

83
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 08-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 5/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 19X41,32=	E. 785,08
manodopera ore 21X15,49=	E. 325,29
materiale vario impiegato	E. 430,00

	E. 1.540,37
IVA 22%	E. 338,88

Totale	E. 1.879,25
--------	-------------

Alfio Livadia

lavori eseguiti e consegnati. Arch.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

176

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione in Via Leonardo da Vinci al civico n° 29
- | | | |
|-------------------------------------------------|----|---------------|
| <u>Escavatore, ore 5 x 41,32 =</u> | E. | <u>206,60</u> |
| <u>Operai ore 6 x 15,49 =</u> | E. | <u>92,94</u> |
| <u>ripristino e montaggio del chiunco</u> | | |
| <u>di linee, su condotte, e for con asfalto</u> | | |
| <u>e caldo compreso trasporto</u> | E. | <u>100,00</u> |

Totale E. 399,54
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 11/05/2015

La Ditta

Girolia Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di <u>ricerca perdite sulle condotte Ø100</u>		
<u>Escavatore ore $5 \times 41,32 =$</u>	E.	<u>206,60</u>
<u>Operai ore $5 \times 15,49 =$</u>	E.	<u>77,45</u>
	E.	

Si è continuato il giorno seguente

Totale E. 284,05
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12/05/2015

La Ditta
Giraglia etico

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di continuazione del giorno precedente, trovate perdite
di fronte piscine Hotel Sole Castello sulle condotte di cemento
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Escavatore ore $4 \times 41,32 =$ | E. | 165,28 |
| Operai ore $5 \times 15,49 =$ | E. | 77,45 |
| trasporto e rifiuto | E. | 50,00 |
| sottofondo e asfalto e caldo compreso trasporto
è stato ricaricato ben due volte | E. | 150,00 |

Totale E. 442,73
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 13/05/2015

La Ditta
Grisolia Uffo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via. Conizzoli di fronte la sede del 118

<u>Escavatore ore 1 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>Operario ore 1 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>15,49</u>
<u>ripristino con asfalto e calce</u>		
<u>compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 86,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 14/05/2015

La Ditta

Giuseppe Altio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Leonardo Da Vinci al civico n° 31

<u>Escavatore ore 4 x 41,32 =</u>	E.	<u>165,28</u>
<u>Operai ore 4 x 15,49 =</u>	E.	<u>61,96</u>
<u>trasporto e rifinito</u>	E.	<u>20,00</u>
<u>ripristino con sottopavimento in cemento e asfalto e calcolo compreso trasporto</u>	E.	<u>80,00</u>

Totale E. 327,24
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 27/05/2015

La Ditta
Giannina Alfio

PZ
23.02.16

ALFIO

Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 05-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 4/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 17X41,32=	E. 702,44
manodopera ore 28X15,49=	E. 433,72
materiale vario impiegato	E. 333,00

	E. 1.469,16
IVA 22%	E. 323,21

Totale E. 1.792,37

Alfio Livadia

Lavori eseguiti e consegnati. Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

17/17

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di in Via Vecchio Crocifisso

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operai ore 5 x 15,48 =</u>	<u>E.</u>	<u>77,45</u>
		<u> </u>
		<u> </u>
<u>E.</u>		

Totale E. 201,41
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 02-04-2015

La Ditta
Giovanna Celio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Von Gloeden fatta
a mano

Operai ore $3 \times 15,49 =$	E.	46,47
ripristino	E.	20,00
	E.	

Totale E. 66,47
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 03-04-2015

La Ditta
Rivacsa s.r.l.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Fontane Vecchio dove
sbarca le scalinate del Percheggio Lumbi

Escavatore ore $1 \times 41,32 =$	E.	165,28
Operaio ore $4 \times 15,49 =$	E.	61,96
<u>si continuava il giorno dopo</u>		
Escavatore ore $3 \times 41,32 =$	E.	123,96
Operaio ore $4 \times 15,49 =$	E.	61,96
ripristino: asfalto e calce compreso trasporto	E.	93,00
Totale E.		<u>506,16</u>
I.V.A. esclusa		

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 13-04-2015

La Ditta
Levaccia et al

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrade Martrino sulle
Tubazione Ø 200 di fronte Villotto Moschella

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operaio ore 1 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>trasporto e rifinito</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
<u>ripristino: asfalto e caldo compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>50,00</u>

Totale E. 265,92
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 08-04-2015

La Ditta
Giacca Alfo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di sostituzione di ml. 22 circa di condotte
sulle strade che porta all' Hotel Andromaco

<u>Escavatore ore $4 \times 41,32 =$</u>	E.	<u>165,28</u>
<u>Operaio ore $8 \times 15,49 =$</u>	E.	<u>123,92</u>
<u>trasporto e rifiuto</u>	E.	<u>45,00</u>
<u>ripristino: asfalto e calcolo compreso trasporto</u>	E.	<u>95,00</u>

Totale E. 429,20
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 21, 04 - 2015

La Ditta

Luca...

81
23.02.16

AL
Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 05-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 3/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 11X41,32=	E. 454,52
manodopera ore 50X15,49=	E. 774,50
materiale vario impiegato	E. 453,00

	E. 1.682,02
IVA 22%	E. 370,04

Totale E. 2.052,06

Livadia Alfio

Lavori eseguiti e conseguenti Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E01 - Partita IVA 02590260838

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Castelluccio al civico n° 1

<u>Escavatore ore 1x41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>41,32</u>
<u>Operai ore 1x15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>15,49</u>
<u>ripristino asfalto a carico compreso</u>		
	<u>trasporto E.</u>	<u>35,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 91,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 09 - 03 - 2015

La Ditta
Livadia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Vecchio Crocefisso

<u>Escavatore ore 1x11,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>11,32</u>
<u>Operaio ore 1x15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>15,49</u>
		<u>E..</u>

Totale E. 56,81
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 19-03-2015

La Ditta
Rivalta Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ricerca perdite esterne al serbatoio di
Madonna Rocca eseguito a mano
due operai ore 8+8 = 16 x 15,49 = E. 247,84

E.

Totale E. 247,84
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 21-03-2015

La Ditta
Livadia et alio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di continuazione sulle condotte che fuoriescono
dal serbatoio
due operai ore 4+4 = 8 x 15,49 = E. 123,92
ripristino; getto di cemento e
trasporto e rifiuto del materiale di risulta E. 100,00
E.

Totale E. 223,92
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 23-03-2015

La Ditta
Giaccia d'Alto

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Pirandello di fronte casa
cicale
due operai ore 3+3 = 6 x 15,49 = E. 92,94
ripristino: cemento sacchi n°2 x 4,00 = E. 8,00

E.

Totale E. 100,94
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 25-03-2015

La Ditta
Livadia d'Alì

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di ricerca perolite in Via Vecchia Crocefino
vicino case Fabiano fatti ben 11 saggi nella
massa di cemento armato 88
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| <u>Escavatore ore 6 x 11,32 =</u> | <u>E.</u> | <u>217,92</u> |
| <u>con l'uso del martellone</u> | | |
| <u>Operaio ore 6 x 15,49 =</u> | <u>E.</u> | <u>92,94</u> |

Totale E. 310,86
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 28-03-2015

La Ditta
Livacca et al.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di fatti altri saggi in Via Vecchio Crocefino
per cercare tubo con ripristino
delle buche fatte E. 150,00

E.

Totale E. 150,00
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 30-03-2015

La Ditta
Givaci'a et al.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrasto Mastresse sulle
condotte Ø 200 di fronte ingresso Villa Dott. Grasso

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operaio ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>ripristino delle cunette</u>	<u>E.</u>	<u>90,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 275,92
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 31-03-2015

La Ditta
Giavatta et al.

80
23.02.16

AL

Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 05-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 2/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 11,30X41,32=	E. 475,18
manodopera ore 15X15,49=	E. -232,35
materiale vario impiegato	E. 260,00

	E. 967,53
IVA 22%	E. 212,85

Totale	E. 1.180,38
--------	-------------

Alfio Livadia

lavori eseguiti e consegnati. Alfio

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0111 - Partita IVA 02590260838

172

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione di fronte ristorante CANTONE DEL FARO

<u>Escavatore ore 1 x 161,32 =</u>	E.	<u>161,32</u>
<u>Operario ore 6 x 15,49 =</u>	E.	<u>92,94</u>
<u>trasporto e rifinito</u>	E.	<u>20,00</u>
<u>ripristino: asfalto a calcolo compreso trasporto</u>	E.	<u>60,00</u>
	E.	

Totale E. 338,22
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 09-02-2015

La Ditta
Livacka Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Contrade Bruoleri

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operai ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>trasporto e rifiuto</u>	<u>E.</u>	<u>25,00</u>
<u>asfalto e caldo compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>40,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 250,92
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 16-02-2015

La Ditta
Giulia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione e sostituzione di un tratto di
tubazione in Via Rizzo
- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <u>Escavatore ore $2 \times 41,32 =$</u> | <u>E.</u> | <u>82,64</u> |
| <u>Operai ore $2 \times 15,49 =$</u> | <u>E.</u> | <u>30,98</u> |
| <u>ripristino: asfalto e calce compreso trasporto</u> | <u>E.</u> | <u>30,00</u> |
| | <u>E.</u> | |

Totale E. 143,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 19-02-2015

La Ditta
Giulia d'Alò

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione sulla SS al Km 47,40

<u>Escavatore ore 2x41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>28,64</u>
<u>Operai ore 2x15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>30,98</u>
<u>misto granulometrico</u>	<u>E.</u>	<u>35,00</u>
<u>asfalto e caldo compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>50,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 198,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 21-02-2015

La Ditta
Livachia Altio

79
23.02.16

AL

Alfio Livadia

IMPRESA EDILE - STRADALE

Taormina, 05-02-2016

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
P. I. 01982904833

FATTURA 1/16

OGGETTO: riparazioni nelle condutture idriche cittadine
tra il centro urbano e la periferia

escavatore ore 19X41,32=	E. 785,08
manodopera ore 46X15,49=	E. -712,54
materiale vario impiegato	E. 450,00

	E. 1.947,62
IVA 22%	E. 428,47

Totale	E. 2.376,09
--------	-------------

Alfio Livadia

lavori eseguiti e consegnati. Aut.

98039 TAORMINA - Via R. Cutrufelli, 5 - Tel. 0942 23671

Cod. fisc. LVD LFA 42A27 E0 - Partita IVA 02590260838

AL

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Vie Fontane Vecchia su
condotte Ø 100

<u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operaio ore 4 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>61,96</u>
<u>ripristino con asfalto e caldo</u> <u>compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>50,00</u>

Totale E. 235,92
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 08-01-2015

La Ditta
Giulia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.

(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ricerca perdite delle condotte in Via S. Pancrazio
eseguito a mano

n° 2 persone ore $6 \times 2 = 12 \times 15,49 =$ E. 185,80

si continuava il giorno dopo

n° 2 persone ore $4 \times 2 = 8 \times 15,49 =$ E. 123,92

E.

Totale E. 309,72

I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 09-01-2015 e 10-01-2015

La Ditta

Livadia d. G. O.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di scavo chiusino a Porto Merino per chiudere l'acqua
per poter lavorare

Escavatore ore $2 \times 41,32 =$	E.	82,64
Operai per ripristino chiusino ore $4 \times 15,49 =$	E.	61,96
materiale: tubo in plastica $\varnothing 200$	E.	26,00
cemento e sacchetti asfalto n. $2 \times 12,00 =$	E.	24,00

Totale E. 194,60
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 12-01-2015

La Ditta

Livadia Alfredo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

- 1) Lavoro di riparazione e sostituzione di ml. 32 circa di
condotte in Via Bonarulo de Vinici
- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <u>Escavatore ore 3 x 41,32 =</u> | <u>E.</u> | <u>123,96</u> |
| <u>Operai ore 5 x 15,49 =</u> | <u>E.</u> | <u>77,45</u> |
| <u>ripristino: asfalto e calce compreso trasporto</u> | <u>E.</u> | <u>60,00</u> |
| | E. | |

Totale E. 261,41
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 13-01-2015

La Ditta
Giuliana Cefalo

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di ripristino in Viale S. Pancrazio
formazione di n° 2 pozzetti e ripristino
con basolato E. 60,00

E.

Totale E. 60,00
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 14 - 01 - 2015

La Ditta
Livadia et al.

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in contrade Pali brase

<u>Escavatore ore $3 \times 41,32 =$</u>	<u>E.</u>	<u>123,96</u>
<u>Operai ore $3 \times 15,49 =$</u>	<u>E.</u>	<u>46,47</u>
<u>ripristino: materiale mc $2 \times 30,00 =$</u>	<u>E.</u>	<u>60,00</u>
<u>trasporto e rifinito</u>	<u>E.</u>	<u>40,00</u>
<u>asfalto a caldo compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>40,00</u>

Totale E. 310,43
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 19-01-2015

La Ditta
Gianni Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio
Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Leonardo Da Vinci
su condotte Ø 100
Escavatore ore 6 x 41,32 = E. 247,92
taglio del cemento col martellone
Operai ore 8 x 15,19 = E. 123,92
ripristino: asfalto e calce compreso trasporto E. 60,00

Totale E. 431,84
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 21-01-2015

La Ditta
Livadia Alfio

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di avere eseguito i lavori su richiesta urgente del servizio Acquedotto di Taormina.
(sig. Andò Biagio)

1) Lavoro di riparazione in Via Arancio

<u>Escavatore ore 2 x 41,32 =</u>	<u>E.</u>	<u>82,64</u>
<u>Operaio ore 2 x 15,49 =</u>	<u>E.</u>	<u>30,98</u>
<u>ripristino: asfalto e caldo compreso trasporto</u>	<u>E.</u>	<u>30,00</u>
	<u>E.</u>	

Totale E. 143,62
I.V.A. esclusa

Con riserva della relativa fattura

Taormina li 22-01-2015

La Ditta
Giuliana d'Alto